



2021 -2024

Con paso firme y seguro, Huitzilán hacia el futuro

22 de junio de 2023.


OFICIO No. SG/096/2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

C. JOSUÉ ELIAS VELÁZQUEZ BONILLA DE SERDÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.



**NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2022**

FOLIO SISTEMA SHCP		No. MIDS		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402184471	350399	22201	22201		PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA	HUITZILAN DE SERDAN	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	100.00%	100.00%	1 PROYECTO	OBRA TERMINADA
PUE220302125068	185168	22202	22202		MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ACCOTZOTA Y PAHUATTIAN	SAN JOSÉ ACCOTZOTA	\$549,320.16	\$549,320.16	\$549,320.16	\$549,320.16	\$549,320.16	\$549,320.16	\$549,320.16	100%	100%	880.56 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302124700	183502	22203	22203		MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE ACCOTZOTA TRAMOS AISLADOS	SAN JOSÉ ACCOTZOTA	\$2,349,750.00	\$2,349,750.00	\$2,349,750.00	\$2,349,750.00	\$2,349,750.00	\$2,349,750.00	\$2,349,750.00	100%	100%	3750 M3	OBRA TERMINADA
PUE220302124715	183564	22204	22204		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA PLAYA Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN	QUINTA SECCIÓN	\$2,510,734.54	\$2,510,734.54	\$2,510,734.54	\$2,510,734.54	\$2,510,734.54	\$2,510,734.54	\$2,510,734.54	100%	100%	1282.5 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302126588	192900	22205	22205		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	HUITZILAN DE SERDAN	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	100%	100%	205 PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE220302125314	186800	22206	22206		CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LOS LAVADEROS ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN	QUINTA SECCIÓN	\$648,500.32	\$648,500.32	\$648,500.32	\$648,500.32	\$648,500.32	\$648,500.32	\$648,500.32	100%	100%	344.96 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302124723	183586	22207	22207		MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COHUAPAN DEL KM. 0+000 AL KM 0+600.00	SAN MARTÍN COHUAPAN	\$1,300,873.19	\$1,300,873.19	\$1,300,873.19	\$1,300,873.19	\$1,300,873.19	\$1,300,873.19	\$1,300,873.19	100%	100%	3000 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302125366	187086	22208	22208		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE HUITZILAN DE SERDAN	HUITZILAN DE SERDAN	\$1,185,000.00	\$1,185,000.00	\$1,185,000.00	\$1,185,000.00	\$1,185,000.00	\$1,185,000.00	\$1,185,000.00	100%	100%	7001 ML	OBRA TERMINADA
PUE220302124725	183620	22209	22209		REHABILITACIÓN DE TECHADO DE ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS DE PEZMATA	PEZMATA	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	100.00%	100.00%	60.9 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302120137	162392	22210	22210		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE MARZO A DICIEMBRE 2022	HUITZILAN DE SERDAN	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	100%	100%	1 VEHICULO	OBRA TERMINADA
PUE220302124728	183637	222011	222011		MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ZAPATA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+720.00	CHAGCHALOYAN DE ZAPATA	\$1,562,727.83	\$1,562,727.83	\$1,562,727.83	\$1,562,727.83	\$1,562,727.83	\$1,562,727.83	\$1,562,727.83	100%	100%	3600 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302124731	183647	222012	222012		MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+350.00	TOTUTLA	\$1,384,750.00	\$1,384,750.00	\$1,384,750.00	\$1,384,750.00	\$1,384,750.00	\$1,384,750.00	\$1,384,750.00	100%	100%	3130 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302125778	188990	222013	222013		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO TERCERA SECCIÓN	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 1,180,000.00	\$ 1,180,000.00	\$ 1,180,000.00	\$ 1,180,000.00	\$ 1,180,000.00	\$ 1,180,000.00	\$ 1,180,000.00	100%	100.00%	835.94 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302126049	190251	222014	222014		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO CUARTA SECCIÓN	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	100%	100%	800 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302126181	190744	222015	222015		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE C. BONILLA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+135.00 EN LA QUINTA SECCIÓN	QUINTA SECCIÓN	\$1,002,550.00	\$1,002,550.00	\$1,002,550.00	\$1,002,550.00	\$1,002,550.00	\$1,002,550.00	\$1,002,550.00	100%	100%	626.99 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402160436	243482	222016	222016		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA)	HUITZILAN DE SERDAN	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	100%	100.00%	946.32 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302128149	200937	222017	222017		REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORITIVO (UNIDAD DEPORTIVA)	HUITZILAN DE SERDAN	\$ 1,454,800.00	\$ 1,454,800.00	\$ 1,454,800.00	\$ 1,454,800.00	\$ 1,454,800.00	\$ 1,454,800.00	\$ 1,454,800.00	100%	100.00%	2022.3 M2	OBRA TERMINADA

PUE220302126372	191746	222018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN HUITZILAN CUARTA SECCIÓN	CUARTA SECCIÓN	\$ 815,500.00	\$ 815,500.00	\$ 815,500.00	\$ 815,500.00	\$ 815,500.00	\$ 815,500.00	\$ 815,500.00	\$ 815,500.00	100.00%	100%	22.9 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302126464	192131	222019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL TIPO "U" PARA FLUJO DE AGUA CON BOCA DE TORMENTA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATTAN	PAHUATTAN	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	100.00%	100%	255.5 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302137897	50836	222020	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y REHABILITACIÓN Y LIMPIA DE RED DE DRENAJE (PRODIMOF)	HUITZILAN DE SERDÁN	\$ 660,996.00	\$ 660,996.00	\$ 660,996.00	\$ 660,996.00	\$ 660,996.00	\$ 660,996.00	\$ 660,996.00	\$ 660,996.00	100.00%	100%	39 PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE220302128043	200527	222021	REHABILITACIÓN Y LIMPIA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO	HUITZILAN DE SERDÁN	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	100.00%	100%	1859 ML	OBRA TERMINADA
PUE220402162742	255393	222022	LIMPIA Y DESGOLPE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DE CARRETERA HUITZILAN-SAN MIGUEL	HUITZILAN DE SERDÁN	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100.00%	100%	867.4 M3	OBRA TERMINADA
PUE220402162754	255443	222023	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	HUITZILAN DE SERDÁN	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	100.00%	100%	583.19 M3	OBRA TERMINADA
PUE220402164689	265778	222024	REHABILITACIÓN DE CERRO INTEGRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	HUITZILAN DE SERDÁN	\$ 786,500.00	\$ 786,500.00	\$ 786,500.00	\$ 786,500.00	\$ 786,500.00	\$ 786,500.00	\$ 786,500.00	\$ 786,500.00	100.00%	100%	4800 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402167478	281158	222025	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	HUITZILAN DE SERDÁN	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	100.00%	100%	1450.1 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402169092	289430	222026	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CUARTA SECCIÓN (HUITZILAN DE SERDÁN)	CUARTA SECCIÓN	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	100.00%	100%	205.8 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402169379	290847	222027	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TALTZINTAN	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	100.00%	100%	36 M3	OBRA TERMINADA
PUE220402171208	298845	222028	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	TOTUTLA	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	100.00%	100%	2871.7 ML	OBRA TERMINADA
PUE220402173322	310081	222029	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO	ZOYOTLA	\$ 519,800.00	\$ 519,800.00	\$ 519,800.00	\$ 519,800.00	\$ 519,800.00	\$ 519,800.00	\$ 519,800.00	\$ 519,800.00	100.00%	100%	303.18 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402173403	310571	222030	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN LA SEGUNDA SECCIÓN	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 163,500.00	\$ 163,500.00	\$ 163,500.00	\$ 163,500.00	\$ 163,500.00	\$ 163,500.00	\$ 163,500.00	\$ 163,500.00	100.00%	100%	65 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402175557	320330	222031	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES	ZOYOTLA (MONERA)	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	100.00%	100%	80 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402175698	320972	222032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A SAN MARTÍN COHUAPAN DE CADENA MIENTO 0400 AL 04160	SAN MARTÍN COHUAPAN	\$ 858,500.00	\$ 858,500.00	\$ 858,500.00	\$ 858,500.00	\$ 858,500.00	\$ 858,500.00	\$ 858,500.00	\$ 858,500.00	100.00%	100%	512 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402175753	321218	222033	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO	PILACTITAN	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	100.00%	100%	114 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402183024	345894	222034	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACCA COSECHAS ZOYOTLA TRAMOS AISLADOS	ZOYOTLA	\$ 2,280,000.00	\$ 2,280,000.00	\$ 2,280,000.00	\$ 2,280,000.00	\$ 2,280,000.00	\$ 2,280,000.00	\$ 2,280,000.00	\$ 2,280,000.00	100.00%	100%	29200 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402183434	347216	222035	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	PAHUATTAN	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	100.00%	100%	4048 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402185818	354724	222036	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TACHUAPAN SEGUNDA SECCIÓN	HUITZILAN	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	100.00%	100%	266.33 ML	OBRA TERMINADA
PUE220402186062	355480	222037	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA MONERA	ZOYOTLA	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	100.00%	100%	266.13 MI	OBRA TERMINADA
PUE220402183954	348877	222038	MANTENIMIENTO DE CASA DE PARTERÍA	XINACHAPAN DE ALLENDE	\$ 348,500.00	\$ 348,500.00	\$ 348,500.00	\$ 348,500.00	\$ 348,500.00	\$ 348,500.00	\$ 348,500.00	\$ 348,500.00	100.00%	100%	61.6 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402186226	356049	222039	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA SECCIÓN	HUITZILAN	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100.00%	100%	266.33 ML	OBRA TERMINADA
PUE220402190654	369202	222040	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	SAN ANTONIO TALTZINTAN	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100.00%	100%	2563 ML	OBRA TERMINADA
PUE220402186243	356114	222041	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	SAN MIGUEL ACATEÑO	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100.00%	100%	324 ML	OBRA TERMINADA
PUE220402190138	367598	222042	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	ZOYOTLA	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	100.00%	100%	510 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402186361	356405	222043	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN OCOTAMANIZ DEL	ZOYOTLA	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	100.00%	100%	266.33 ML	OBRA TERMINADA
PUE220402184037	349141	222044	BACHILLERATO GENERAL EN LA CUARTA SECCIÓN	ZOYOTLA	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	100.00%	100%	101.26 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402184246	349706	222045	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CUARTA SECCIÓN	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	100.00%	100%	3200 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402187914	361139	222046	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR (SENDECO)	HUITZILAN	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100.00%	100%	779.46 ML	OBRA TERMINADA

PUE220402184293	349849	222047	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA JUAN C. BONILLA CUARTA SECCIÓN	HUITZILAN	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	100.00%	100%	142.32 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402185299	352632	222048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN JOSÉ ACOCTOZTA	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	100.00%	100%	867 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402185409	353030	222049	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS	\$ 500,000.00	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	100.00%	100%	1439.7 ML	OBRA TERMINADA EN ESTA OBRA SE APLICAN 741.43 DE INTERESES BANCARIOS
PUE220402184338	349975	222050	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA QUINTA SECCIÓN	HUITZILAN	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	100.00%	100%	270.04 ML	OBRA TERMINADA
PUE220402184366	350111	222051	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	HUITZILAN	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	100.00%	100%	46.3 ML	OBRA TERMINADA
PUE220402190246	367922	222052	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA SECCIÓN	HUITZILAN	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	100.00%	100%	87.53 M2	OBRA TERMINADA
PUE220402190746	369502	222053	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	PEZMATÁ	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	100%	100%	1896 ML	OBRA TERMINADA EN ESTA OBRA SE APLICAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 22,494.32 Y LOS INTERESES BANCARIOS 3.576.39 DANDO UN TOTAL DE \$ 26,070.71

FORTAMULUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMIENZO / TIEMPO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
PUE220302137276		223011	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO	PAHUATTAN	\$ 123,499.98	\$ 123,499.98	\$ 123,499.98	\$ 123,499.98	\$ 123,499.98	\$ 123,499.98	\$ 123,499.98	100.00%	100%	51 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402201028		223014	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TERCERA SECCIÓN	HUITZILAN DE SERDÁN	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100.00%	100%	186 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302137289		223015	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA SECCIÓN	HUITZILAN DE SERDÁN	\$ 298,500.00	\$ 298,500.00	\$ 298,500.00	\$ 298,500.00	\$ 298,500.00	\$ 298,500.00	\$ 298,500.00	100.00%	100%	166.32 M2	OBRA TERMINADA
PUE220302137299		223016	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XINACHAPAN DE ALLENDE	HUITZILAN DE SERDÁN	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	100.00%	100%	192 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402201037		223017	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	ACUTAPILCO	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	100.00%	100%	55 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402201045		223018	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR	XOLOANGO	\$ 223,570.00	\$ 223,570.00	\$ 223,570.00	\$ 223,570.00	\$ 223,570.00	\$ 223,570.00	\$ 223,570.00	100.00%	100%	700.13 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402201050		223019	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA SECCIÓN	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	\$ 297,250.00	\$ 297,250.00	\$ 297,250.00	\$ 297,250.00	\$ 297,250.00	\$ 297,250.00	\$ 297,250.00	100.00%	100%	120 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402202511		223020	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	SAN MARTIN COHUAPAN	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	100.00%	100%	420 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402203282		223021	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACATENO	SAN MIGUEL ACATENO	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100.00%	100%	75 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402203251		223022	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE ZAPATA	CHAGCHALOYAN DE ZAPATA	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.00%	100%	125 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402202518		223023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA CLÍNICA	SAN ANTONIO TALZINTAN	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	100.00%	100%	322.25 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402203297		223024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR QUE CONDUCE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA	TOTUTLA	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.00%	100%	27 M2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402202525		223025	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	100.00%	100%	187.2 m2	OBRA TERMINADA
TMP_PUE220402203237		223026	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA CLÍNICA	SAN ANTONIO TALZINTAN	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	100.00%	100%	98.50 ML	OBRA TERMINADA

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	5	5	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	58.82353	58.82353	49.0566	No se alcanzó la meta porque se realizó un ajuste en la planeación	119.91	Validado
2022	5	5	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.17647	41.17647	45.28302	SE ALCANZO LA META	109.97	Validado
2022	5	5	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	5.66038	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, PRODIM, ELABORACIÓN DE PROYECTOS	N/D	Validado
2022	5	5	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0005	FORTAMUN	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	7.71701	7.71701	14.11239	Meta cumplida	182.87	Validado
2022	5	5	Puebla	Huitzilán de Serdán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0005	FORTAMUN	174145	Índice de Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	Meta cumplida	100	Validado



En el denominador la cantidad es 775,591.50, en el sistema se captura sin .50 ya que el sistema no permite capturar decimales, no se cumplió la meta porque los ingresos bajaron en el cuarto trimestre

2022 5 5 Puebla Huitzilán de Serdán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I005 FORTAMUN 174452 Índice de Dependencia Financiera

Semestral de Otra Eficacia Descendente 13.5018 13.5018 15.36044 87.9 Validado

2022 5 5 Puebla Huitzilán de Serdán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I005 FORTAMUN 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Anual Porcentaje Ascendente 100 100 100 100 Validado


2022 5 5 Puebla Huitzilán de Serdán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I005 FORTAMUN 174459 Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Trimestral Porcentaje Ascendente 100 100 100 100 Validado




2022	5	PUE220402201037	I005-FORTAMUN	Proyecto de inversión	\$ 420,300.00	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	223017	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	\$ 420,300.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402201028	I005-FORTAMUN	Proyecto de inversión	\$ 300,000.00	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TERCERA SECCIÓN	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	223014	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402202525	I005-FORTAMUN	Proyecto de inversión	\$ 249,600.00	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	223025	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	\$ 249,600.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402202511	I005-FORTAMUN	Proyecto de inversión	\$ 127,066.00	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	223020	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	\$ 127,066.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203297	I005-FORTAMUN	Proyecto de inversión	\$ 250,000.00	CONSTRUCCION DE ANDADOR QUE CONDUCE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	223024	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203251	I005-FORTAMUN	Proyecto de inversión	\$ 250,000.00	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE ZAPATA	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	223022	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402203237	I005-FORTAMUN	Proyecto de inversión	\$ 501,146.99	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA CLÍNICA	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	223026	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	\$ 501,146.99	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402202518	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 895,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA CLÍNICA	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	223023	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402183434	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 1,622,300.00	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 347216	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	347216	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	\$ 1,622,300.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402184246	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 850,000.00	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CUARTA SECCIÓN - 349706	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	349706	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402190138	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 750,000.00	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 367598	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	367598	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402160436	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 850,000.00	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 243482	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	243482	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402167478	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 448,500.00	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 281158	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	281158	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	\$ 448,500.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402162754	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 2,455,300.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD MULTIDEPORTIVA - 255443	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	255443	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	\$ 2,455,300.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2203032137299	I005-FORTAMUN	Proyecto de inversión	\$ 293,200.00	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	223016	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	Terminado	Validado avances



2022	5	PUE220302137276	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión	\$ 123,499.98	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	223011	\$ 123,499.98	\$ 123,499.98	\$ 123,499.98	\$ 123,499.98	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302137289	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión	\$ 298,500.00	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA SECCIÓN	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	223015	\$ 298,500.00	\$ 298,500.00	\$ 298,500.00	\$ 298,500.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302128149	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 1,454,800.00	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE PEZMATA - 183620	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	200937	\$ 1,454,800.00	\$ 1,454,800.00	\$ 1,454,800.00	\$ 1,454,800.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302124725	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 720,000.00	REHABILITACIÓN DE TECHADO DE ESPACIOS DE MULTIDEPORATIVOS DE PEZMATA - 183620	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	183620	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302126588	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 500,000.00	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES - 192900	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	192900	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402184366	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 514,500.00	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL - 350111	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	350111	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	\$ 514,500.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402186361	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 360,629.60	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN OCOTAMANIZ - 356405	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	356405	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	\$ 360,629.60	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402184338	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 764,748.34	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA QUINTA SECCIÓN - 349975	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	349975	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	\$ 764,748.34	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402185818	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 680,000.00	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TACHCUAPAN SEGUNDA SECCIÓN - 354724	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	354724	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402185409	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 500,000.00	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 353030	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	353030	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	\$ 500,741.43	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402190746	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 396,983.77	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 369502	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	369502	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	\$ 396,983.77	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402190654	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 500,000.00	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 369202	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	369202	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402186052	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 644,915.00	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA MONERA - 355460	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	355460	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	\$ 644,915.00	Terminado	Validado avances



2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 800,000.00	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 356114	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	356114	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	800,000.00	Terminado	Validado avances
PUE220402186243																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 500,000.00	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA SECCIÓN - 356049	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	356049	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	500,000.00	Terminado	Validado avances
PUE220402186226																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 527,500.00	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 298845	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	298845	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	\$ 527,500.00	527,500.00	Terminado	Validado avances
PUE220402171208																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 234,500.00	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 290847	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	290847	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	\$ 234,500.00	234,500.00	Terminado	Validado avances
PUE220402169379																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 600,000.00	LIMPIA Y DESASOLVE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DE CARRETERA HUITZILAN SAN MIGUE - 255393	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	255393	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	600,000.00	Terminado	Validado avances
PUE220402162742																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 750,000.00	REHABILITACIÓN Y LIMPIA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN MIGUEL - 200527	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	200527	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	750,000.00	Terminado	Validado avances
PUE220302128043																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 209,850.96	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL TIPO U PARA FLUJO DE AGUA CON BOCA DE TORRENTE EN LA LOCALIDAD DE PAHUATITAN - 192131	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	192131	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	\$ 209,850.96	209,850.96	Terminado	Validado avances
PUE220302126464																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 549,320.16	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE AOCOTZOTA Y PAHUATITAN - 185168	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	185168	\$ 549,320.16	\$ 549,320.16	\$ 549,320.16	\$ 549,320.16	549,320.16	Terminado	Validado avances
PUE220302125068																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 1,185,000.00	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE HUITZILAN DE SERDÁN - 187086	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	187086	\$ 1,185,000.00	\$ 1,185,000.00	\$ 1,185,000.00	\$ 1,185,000.00	1,185,000.00	Terminado	Validado avances
PUE220302125366																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 1,166,500.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - 352632	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	352632	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	\$ 1,166,500.00	1,166,500.00	Terminado	Validado avances
PUE220402185299																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 248,300.00	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO - 321218	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	321218	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	\$ 248,300.00	248,300.00	Terminado	Validado avances
PUE220402175753																	
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión	\$ 374,380.00	CONSTRUCCION DE ANDADORES - 320330	21	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	320330	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	\$ 374,380.00	374,380.00	Terminado	Validado avances
PUE220402175557																	



2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 519,800.00	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO - 310081	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	310081	\$ 519,800.00	\$ 519,800.00	\$ 519,800.00	Terminado	Validado avances
		PUE220402173322													
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 326,900.00	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JUAN C. BONILLA CUANTA SECCIÓN - 349849	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	349849	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	\$ 326,900.00	Terminado	Validado avances
		PUE220402184293													
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 858,500.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A SAN MARTIN DE COHUAPAN	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	320972	\$ 858,500.00	\$ 858,500.00	\$ 858,500.00	Terminado	Validado avances
		PUE220402175698													
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 163,500.00	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN LA SEGUNDA SECCIÓN - 310571	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	310571	\$ 163,500.00	\$ 163,500.00	\$ 163,500.00	Terminado	Validado avances
		PUE220402173403													
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 700,000.00	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SENDERO - 361139	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	361139	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	Terminado	Validado avances
		PUE220402187914													
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 199,735.00	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA SECCIÓN - 367922	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	367922	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	\$ 199,735.00	Terminado	Validado avances
		PUE220402190246													
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 279,800.00	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUARTA SECCIÓN HUITZILAN DE SERDÁN - 289430	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	289430	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	Terminado	Validado avances
		PUE220402169092													
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 648,500.32	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LOS LAVADEROS ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN - 186800	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	186800	\$ 648,500.32	\$ 648,500.32	\$ 648,500.32	Terminado	Validado avances
		PUE220302125314													
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 2,510,734.54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA PLAYA Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN - 183564	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	183564	\$ 2,510,734.54	\$ 2,510,734.54	\$ 2,510,734.54	Terminado	Validado avances
		PUE220302124715													
2022	5	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$ 815,500.00	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN HUITZILAN CUARTA SECCIÓN - 191746	21	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	191746	\$ 815,500.00	\$ 815,500.00	\$ 815,500.00	Terminado	Validado avances
		PUE220302126372													



Pago de alumbrado público en esta partida se aplican los rendimientos financieros \$6,280.55 y los intereses bancarios \$ 73.41 dando un total de \$6,353.96, la diferencia que es de \$300.00 se reintegrará a la TESOFE, ya que en la última factura que se pago de comición federal se realizó un ajuste de 300 pesos, es por ello que se realizará reintegro

1	311	\$	1,499,628.99	\$	1,540,189.11	\$	1,540,189.11	\$	1,540,189.11	\$	1,540,189.11	\$	1,540,189.11	\$	1,540,189.11
2															
1	355	\$	640,000.00	\$	575,715.39	\$	575,715.39	\$	575,715.39	\$	575,715.39	\$	575,715.39	\$	575,715.39
2															
1	326	\$	848,360.00	\$	1,476,860.00	\$	1,476,860.00	\$	1,476,860.00	\$	1,476,860.00	\$	1,476,860.00	\$	1,476,860.00
2															
2	615	\$	2,650,000.00	\$	3,380,619.98	\$	3,380,619.98	\$	3,380,619.98	\$	3,380,619.98	\$	3,380,619.98	\$	3,380,619.98
2															
2	853	\$	1,485,431.01	\$	1,491,183.76	\$	1,491,183.76	\$	1,491,183.76	\$	1,491,183.76	\$	1,491,183.76	\$	1,491,183.76
2															
2	911	\$	90,000.00	\$	45,650.00	\$	45,650.00	\$	45,650.00	\$	45,650.00	\$	45,650.00	\$	45,650.00
2															
2	297	\$	250,000.00	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0
2															
2	612	\$	0	\$	547,366.00	\$	547,366.00	\$	547,366.00	\$	547,366.00	\$	547,366.00	\$	547,366.00
2															
2	614	\$	0	\$	501,146.69	\$	501,146.69	\$	501,146.69	\$	501,146.69	\$	501,146.69	\$	501,146.69
2															

Mantenimiento de unidades para seguridad pública
Arrendamiento de maquinaria para obras públicas
Construcción de andadores

Aportación al cereso

Pago de derechos de agua
Partida con error de captura

Construcción de gradas en cancha de usos múltiples y rehabilitación de techado en espacios multideportivos

Ampliación de la red de drenaje sanitario



**MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES**



INFORME DEFINITIVO 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	51	5.66	3	53	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO ELABOTACIÓN DE PROYECTOS	PRODIM
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	41.18	21	51	45.28	24	53	SE ALCANZO LA META	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	58.82	30	51	49.06	26	53	NO SE ALCANZO LA META PORQUE SE REALIZO UN AJUSTE EN LA PLANEACIÓN	




MUNICIPIO DE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES



INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el	INFORME DEFINITIVO	100.00	11,913,420.00	11,913,420.00	100.00	11,913,420.00	11,913,420.00	11,913,420.00	11,913,420.00	11,913,420.00	META CUMPLIDA
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	11,913,420.00	11,913,420.00	100.00	11,913,420.00	11,913,420.00	11,913,420.00	11,913,420.00	11,913,420.00	META CUMPLIDA
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	11,913,420.00	11,913,420.00	100.00	11,913,420.00	11,913,420.00	11,913,420.00	11,913,420.00	11,913,420.00	META CUMPLIDA
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	13.5	11,913,420.00	882,358.00	15.36	11,913,420.00	775,591.50	11,913,420.00	775,591.50	11,913,420.00	EN EL DENOMINADOR LA CANTIDAD ES 775,591.50, EN EL SISTEMA SE CAPTURÓ SIN .50 YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR DECIMALES, NO SE CUMPLIO LA META PORQUE LOS INGRESOS BAJARON EN EL CUARTO TRIMESTE
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	INFORME DEFINITIVO	7.72	31,061,307.00	28,836,027.00	14.11	35,924,851.00	31,481,971.00	35,924,851.00	31,481,971.00	31,481,971.00	META CUMPLIDA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	rama Convento - Especifico	Dependencia a Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Huitzilan de Serdán	Programa presupuestario	2022	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	26812.14	0	0	Total del Programa Presupuestario	45526574	45553386.14	45553386.14	45553386.14	45553386.14	45553386.14	45553386.14	45526574	Validado			
Puebla	Huitzilan de Serdán	Partida genérica	2022	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Huitzilan de Serdán			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y tecnologías de la información	910000	660996	660996	660996	660996	660996	660996	660996	N/A	Validado	Adquisición de computadoras e impresoras (PRODIM)	
Puebla	Huitzilan de Serdán	Partida genérica	2022	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Huitzilan de Serdán			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, ingeniería y actividades relacionadas	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	N/A	Validado	Elaboración de proyectos	
Puebla	Huitzilan de Serdán	Partida genérica	2022	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Huitzilan de Serdán			1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	N/A	Validado	Gastos indirectos (arrendamiento de vehículo para la verificación y seguimiento de las obras y acciones)
Puebla	Huitzilan de Serdán	Partida genérica	2022	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Huitzilan de Serdán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	18170516.46	21122800.88	21122800.88	21122800.88	21122800.88	21122800.88	21122800.88	21122800.88	21122800.88	N/A	Validado	Construcción de pavimentos, andadores y mantenimiento de caminos
Puebla	Huitzilan de Serdán	Partida genérica	2022	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Huitzilan de Serdán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras urbanización	15160629.6	10218689.26	10218689.26	10218689.26	10218689.26	10218689.26	10218689.26	10218689.26	10218689.26	N/A	Validado	Rehabilitación de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, rehabilitación de alumbrado público y construcción de drenaje (En esta partida se aplican los rendimientos financieros (\$22,494.32 e intereses bancarios \$4,317.82 dando un total de \$26,812.14)
Puebla	Huitzilan de Serdán	Partida genérica	2022	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Huitzilan de Serdán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	9170477.94	11399400	11399400	11399400	11399400	11399400	11399400	11399400	11399400	N/A	Validado	Construcción de aulas, Unidad deportiva, Gradas en cancha de usos múltiples, Parque infantil, Techado en espacios deportivos y rehabilitación de casas de parterías
Puebla	Huitzilan de Serdán	Partida genérica	2022	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Huitzilan de Serdán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	750000	786500	786500	786500	786500	786500	786500	786500	786500	N/A	Validado	Construcción de centro integrador de desarrollo
Puebla	Huitzilan de Serdán	Programa presupuestario	2022	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	6653.96	300		Total del Programa Presupuestario	11913420	11919773.96	11919773.96	11919773.96	11919773.96	11919773.96	11919773.96	11919773.96	11913420	Validado		



Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2022	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huitzilán de Serdán	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1 - Gasto corriente	640000	575715.39	575715.39	575715.39	575715.39	575715.39	N/A	Validado	Mantenimiento de unidades para seguridad pública
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2022	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huitzilán de Serdán	612 - Edificación no habitacional	2 - Gasto Inversión	0	547366	547366	547366	547366	547366	N/A	Validado	Construcción de gradas en cancha de usos múltiples y rehabilitación de techado en espacios multideportivos
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2022	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huitzilán de Serdán	614 - División de terrenos y obras de urbanización	2 - Gasto Inversión	0	501146.69	501146.69	501146.69	501146.69	501146.69	N/A	Validado	Ampliación de la red de drenaje sanitario
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2022	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huitzilán de Serdán	615 - Construcción de vías de comunicación	2 - Gasto Inversión	2650000	3380619.98	3380619.98	3380619.98	3380619.98	3380619.98	N/A	Validado	Construcción de andadores
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2022	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huitzilán de Serdán	271 - Vestuario y uniformes	1 - Gasto corriente	500000	371550.03	371550.03	371550.03	371550.03	371550.03	N/A	Validado	Adquisición de uniformes para seguridad pública
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2022	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huitzilán de Serdán	297 - Refacciones y accesorios de equipo de defensa y seguridad	1 - Gasto corriente	250000	0	0	0	0	0	N/A	Validado	Partida con error de captura
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2022	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huitzilán de Serdán	Gasto 311 - Energía corriente eléctrica	1 - Gasto corriente	1499528.99	1540189.11	1540189.11	1540189.11	1540189.11	1540189.11	N/A	Validado	Pago de alumbrado público en esta partida se aplican los rendimientos financieros \$6,280.55 y los intereses bancarios \$ 73.41 dando un total de \$6,353.96, la diferencia que es de \$300.00 se reintegrará a la TESOFE, ya que en la última factura que se pago de comición federal se realizo un ajuste de 300 pesos, es por ello que se realizará reintegro
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2022	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huitzilán de Serdán	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1 - Gasto corriente	848360	1476860	1476860	1476860	1476860	1476860	N/A	Validado	Arrendamiento de maquinaria para obras publicas
Puebla	Huitzilán de Serdán	Partida genérica	2022	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Huitzilán de Serdán	853 - Otros conventos	1 - Gasto corriente	1485431.01	1491183.76	1491183.76	1491183.76	1491183.76	1491183.76	N/A	Validado	Aportación al cesero

